

J R 山陽本線等倉敷駅付近連続立体交差事業について

連続立体交差事業については、今年度内に再評価を行うため倉敷市と協議を進めているが、このたび、倉敷市から土地区画整理事業のスケジュールが示されたので報告する。

1 倉敷市から示された土地区画整理事業のスケジュールの主な内容

- 倉敷駅周辺第二土地区画整理事業の完了時期の4年延伸
従前：平成27年度完了
変更：平成31年度完了

- 倉敷駅周辺第三～第五土地区画整理事業の着手予定時期の変更
従前：連続立体交差事業の事業期間内に順次実施
変更： 〃 の完了後に着手
ただし、鉄道を高架化するために必要な用地については、倉敷市が側道用地として直接買収し確保する。

2 今後の進め方

連続立体交差事業に必要な用地を確保するため一体的に実施することとしていた土地区画整理事業のスケジュールが変更されたことから、連続立体交差事業への影響について検討する。