

令和 7 年度 公共事業再評価

公共事業再評価については、次のとおり対応方針を決定しました。

採択後 10 年間を経過した時点で継続中の事業（平成 28 年度採択事業）

番号	事業名・箇所名・位置	工事概要・事業費	事業期間	進捗率 (%)	対応方針	担当課
1	海岸保全施設整備事業 (高潮対策) よりしまぎょう 寄島漁港海岸 よりしまちよう 浅口市寄島町 地内	胸 壁 L=330m 護 岸 L=760m 嵩 上 L=2,020m 陸 閘 N=14基 事業費 C=19億円	H28～R12	50%	現計画を継続	水産課


再評価後 5 年間が経過している事業（令和 2 年度再評価事業）

番号	事業名・箇所名・位置	工事概要・事業費	事業期間	進捗率 (%)	対応方針	担当課
2	道路改良事業 みずしまこうとうせん 県道 水島港唐船線 たましまゆうざき 倉敷市玉島勇崎 こんこうちようおおたに ～浅口市金光町大谷 地内	バイパス整備 延 長 L=1,770m 幅 員 W=6.5(8.0)m 事業費 C=58.3億円	H18～R16	16%	現計画を継続	道路建設課
3	道路改良事業 国道 429号 こもり 加賀郡吉備中央町小森 にしがわ ～久米郡美咲町西川 地内	バイパス整備 延 長 L=5,560m 幅 員 W=6.0(7.5 ～9.5)m 事業費 C=133億円	H8～R12	82%	現計画を継続	道路建設課
4	浚渫土処理護岸建設事業 みずしまこう 国際拠点港湾 水島港 たましまおとしま 倉敷市玉島乙島 地先	外周護岸 L=1,952m 軟弱地盤処理工 (減容化) A=46.0ha 築 堤 工 L=3,300m 事 業 費 C=127億円	H13～R12	80%	現計画を継続	港湾課
5	広域営農団地農道整備事業 いばらよし 井原芳井地区 にえばらちよう 井原市西江原町 よしちようやまむら ～芳井町山村 地内	農道 延 長 L=19.1km 幅 員 W=4.0(5.0 ～5.5(7.0)m 事業費 C=231億円	H2～R11	84%	現計画を継続	農村振興課

知事が特に再評価の必要があると認める事業

番号	事業名・箇所名・位置	工事概要・事業費	事業期間	進捗率 (%)	対応方針	担当課
6	道路改良事業 みまさかおかやま 地域高規格道路 美作岡山道路 せとちようしおのう 岡山市東区瀬戸町塩納 くろつち ～勝田郡勝央町黒土 地内	バイパス整備 延 長 L=36km 幅 員 W=7.0(10.5)m 事業費 C=1,638億円	H5～R17	56%	現計画を継続	道路建設課

令和7（2025）年度 公共事業再評価 位置図（土木部・農林水産部）



【事業採択後10年間を経過した時点で継続中の事業】

番号	事業名	箇所名
①	海岸保全施設整備事業	寄島漁港海岸

【再評価後5年間を経過した時点で継続中の事業】

番号	事業名	箇所名
②	道路改良事業	県道 水島港唐船線
③	道路改良事業	国道 429号
④	浚渫土処理護岸建設事業	国際拠点港湾 水島港
⑤	広域営農団地農道整備事業	井原芳井地区

【特に必要と認める事業】


番号	事業名	箇所名
⑥	道路改良事業	地域高規格道路 美作岡山道路

凡例	
○	: 土木部
□	: 農林水産部

市町村長から再評価の要請を受けた事業（市町村事業）

番号	事業名・箇所名・位置	工事概要・事業費	事業期間	進捗率（％）	対応方針	市町村（県担当課）
1	地高ICアクセス道路事業 市道 茂平 ^{もびら} 148号 ^{ながせとまなし} 長瀬 ^{もびら} 無線 笠岡市茂平 ^{もびら} 地内	バイパス整備 延長 L=0.3km 幅員 W=13.0(18.5)m 事業費 C=11.4億円	R1～R9	25%	現計画を継続	笠岡市（道路建設課）

令和7（2025）年度 公共事業再評価 位置図（市町村事業）



【市町村長から再評価の要請を受けた事業（市町村事業）】

番号	事業名	箇所名
①	地高ICアクセス道路事業	茂平148号長瀬笠無線