

農山漁村地域整備計画における事後評価

整備計画名	岡山県漁村地域整備計画（内地）	
計画策定主体	対象市町村	計画の期間
岡山県、岡山市、倉敷市 瀬戸内市、備前市	笠岡市他5市	平成27年度～平成31年度

1 交付対象事業の進捗状況
5年間で対象事業14地区を漁村地域整備計画に位置づけ、平成31年度までに10地区が完了した。海岸保全施設整備事業について、一連の防護ラインが完成するまで整備効果が発揮されないため、目標達成率が低い、事業進捗は順調である。残り4地区は令和2年度からの計画に継続地区として引継ぎ進捗を図る。

2 事業効果の発現状況	
県民の豊かな食を支える漁業の確立	
水産物供給基盤整備事業 漁港漁村環境整備事業	水産基盤整備を実施したことで、漁業者の作業の軽 労化が図られた。
安全・安心な漁村の暮らしを守るための海岸保全施設等の整備	
海岸保全施設整備事業 漁港漁村環境整備事業	漁港海岸の整備を実施したことで、高潮等による浸 水被害を未然に防止することができた。 老朽化した污水处理施設の改築を行うことで漁村の 生活環境を維持できた。
漁業活動、漁港利用の増進及び防災安全の確保	
漁港漁村環境整備事業	漁村の環境整備事業を実施したことで、集落部の防 災活動の拡大及び、漁業活動の支援が図られた。

3 成果目標の目標値の実現状況				
県民の豊かな食を支える漁業の確立				
	成果目標	目標値	実績値	達成率(%)
	カキ筏の移動時間を短縮	6時間→2時間 3時間→2時間	6時間→2時間 3時間→2時間	100%
	漁船からの陸揚げ・係留時間を短縮	2～3時間	1～2時間	100%
安全・安心な漁村の暮らしを守るための海岸保全施設等の整備				
	成果目標	目標値	実績値	達成率(%)
	高潮による浸水被害防護面積の増加	0ha→254.5ha	0ha→7ha	3%
	老朽化した污水处理施設の改築を行い生活環境を維持	0基→1基	0基→1基	100%
漁業活動、漁港利用の増進及び防災安全の確保				
	成果目標	目標値	実績値	達成率(%)
	集落部の防災活動の拡大	0ha→9ha	0ha→9ha	100%

4 今後の方針
整備計画年度を令和2年度から令和6年度（5年間）とする新たな計画を策定し、水産資源の回復や漁業経営の安定化による生産基盤の強化を図り、「豊かな海の恵みで地域を支える漁業」の確立を目指すこととする。