

## 農山漁村地域整備計画における事後評価

整備計画名	岡山県漁村地域整備計画（内地）	
計画策定主体	対象市町村	計画の期間
岡山県	岡山市他5市	令和2年度～令和6年度

<p>1 交付対象事業の進捗状況</p> <p>5年間で対象事業7地区を漁村地域整備計画に位置づけ、令和6年度までに4地区が完了した。海岸保全施設整備事業について、一連の防護ラインが完成するまで整備効果が発揮されないため目標達成率が低い。事業進捗は順調である。残り3地区は令和7年度からの計画に継続地区として引き続き進捗を図る。</p>
--

<p>2 事業効果の発現状況</p> <p>安全・安心な漁村の暮らしを守るための海岸保全施設等の整備</p>	
<p>海岸保全施設整備__漁港 漁港漁村環境整備事業 津波・高潮危機管理対策__漁港</p>	<p>漁港海岸の整備を実施したことで、高潮等による浸水被害を未然に防止するための進捗が図られた。</p> <p>また、漁港漁村の環境整備を実施したことで安全・安心な漁村の暮らしの実現に向けて進捗が図られた。</p>

<p>3 成果目標の目標値の実現状況</p> <p>安全・安心な漁村の暮らしを守るための海岸保全施設等の整備</p>				
	成果目標	目標値	実績値	達成率(%)
	地震による背後地区の浸水被害防護面積の増加	0ha→140ha	0ha→0ha	0%
	海岸保全機能の維持	0漁港海岸→1漁港海岸	0漁港海岸→1漁港海岸	100%
	集落排水施設の処理機能の維持	0地区→1地区	0地区→1地区	100%
	海岸基本計画の変更	0市町村→6市町村	0市町村→0市町村	0%
	高潮による背後地区の浸水被害防護面積の増加	0ha→13ha	0ha→0ha	0%
	高潮による背後地区の浸水被害を防止するため高潮対策事業計画を策定	0地区→1地区	0地区→0地区	0%

<p>4 今後の方針</p> <p>整備計画年度を令和7年度から令和11年度（5年間）とする新たな計画を策定し、令和6年度までに目標を達成できなかった残り3地区について引き続き進捗を図るとともに、高潮による背後地区の浸水被害防護面積の増加について補助事業で実施することにより、水産資源の回復や漁業経営の安定化による生産基盤の強化を図り、「豊かな海の恵みで地域を支える漁業」の確立を目指すこととする。</p>
---