

社会資本総合整備計画															中間評価書						
計画の名称	河川氾濫の防止・軽減による「より災害に強く、元気な岡山」の実現（防災・安全）（緊急対策）																				
計画の期間	令和02年度 ～ 令和06年度（5年間）														重点配分対象の該当		○				
交付対象	岡山県																				
計画の目標	気候変動等の影響もあり、平成30年7月豪雨など、施設能力を上回る激甚な災害が頻発する中、堤防整備や水位を下げる河道掘削等の事前防災対策や、ダムや樋門等の河川管理施設の所要の機能を確保する老朽化対策を推進し、河川氾濫の防止・軽減を図ることにより、「より災害に強く、元気な岡山」を目指し、すべての県民が明るい笑顔で暮らす「生き活き岡山」を実現する。																				
全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）			9,422		A	9,422		B	0		C	0		D	0		効果促進事業費の割合C／（A＋B＋C＋D）	0		%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		令和2年度当初	令和4年度末	令和6年度末
1	事業箇所における浸水被害軽減戸数の増加を図る（（R2）9,957戸→（R6）11,721戸）			
	浸水被害軽減戸数の増加（浸水被害軽減戸数の総和）	9957戸	11578戸	11721戸
2	長寿命化計画に基づくダム管理設備の改良更新により、機器の安定性確保を図る（（R2）3ダム→（R6）11ダム）			
	継続的な効用が発現されるダム数	3ダム	ダム	11ダム

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－
岡山県国土強靱化地域計画に基づき実施される要素事業：1-A17～3-A17												

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
河川事業	A03-001	河川	一般	岡山県	直接	－	堰堤改 良（２ ）	－	1-A17八塔寺川ダム堰堤改 良事業	ダム管理用設備改良	備前市	■	■	■	■	■	100		策定済
	A03-002	河川	一般	岡山県	直接	－	堰堤改 良（２ ）	－	1-A18津川ダム堰堤改良事 業	ダム管理用設備改良	津山市	■	■	■	■	■	100		策定済
	A03-003	河川	一般	岡山県	直接	－	広域河 川（１ ）	－	2-A2（一）旭川広域河川 改修事業	掘削、伐採	岡山市、美咲町 、真庭市	■					48		－
	A03-004	河川	一般	岡山県	直接	－	広域河 川（１ ）	－	2-A4（一）砂川（下流） 広域河川改修事業	掘削、築堤、橋梁等	岡山市、赤磐市	■					404		－
	A03-005	河川	一般	岡山県	直接	－	流対河 川（２ ）	－	2-A5（二）笹ヶ瀬川流域 治水対策河川改修事業	築堤、樋門、掘削等	岡山市	■					202		－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
河川事業	A03-006	河川	一般	岡山県	直接	一	流対河 川（2 ）	－	2-A7（二）足守川流域治 水対策河川改修事業	築堤、樋門、排水機場、掘削 等	岡山市	■					260		－
	A03-007	河川	一般	岡山県	直接	一	広域河 川（2 ）	－	2-A9（二）倉敷川広域河 川改修事業	築堤、掘削、橋梁等	岡山市、倉敷市	■					200		－
	A03-008	河川	一般	岡山県	直接	一	堰堤改 良（2 ）	－	2-A16鳴滝ダム堰堤改良事 業	ダム管理用設備改良	吉備中央町	■	■	■	■	■	200		策定済
	A03-009	河川	一般	岡山県	直接	一	堰堤改 良（1 ）	－	2-A17旭川ダム施設改良事 業	ダム施設改良	岡山市	■	■	■	■	■	1,000		策定済
	A03-010	河川	一般	岡山県	直接	一	堰堤改 良（2 ）	－	2-A17旭川ダム堰堤改良事 業	ダム管理用設備改良	岡山市	■	■	■	■	■	500		策定済

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
河川事業	A03-011	河川	一般	岡山県	直接	一	堰堤改良（2）	一	2-A18湯原ダム堰堤改良事業	ダム管理用設備改良	真庭市	■	■	■	■	■	678		策定済
	A03-012	河川	一般	岡山県	直接	一	堰堤改良（2）	一	2-A19竹谷ダム堰堤改良事業	ダム管理用設備改良	吉備中央町	■	■	■	■	■	200		策定済
	A03-013	河川	一般	岡山県	直接	一	堰堤改良（2）	一	2-A20河平ダム堰堤改良事業	ダム管理用設備改良	吉備中央町	■	■	■	■	■	200		策定済
	A03-014	河川	一般	岡山県	直接	一	広域河川（1）	一	3-A1（一）高梁川広域河川改修事業（浸水重点）	築堤等	総社市	■	■	■	■	■	3,850		一
	A03-015	河川	一般	岡山県	直接	一	広域河川（1）	一	3-A2（一）小田川広域河川改修事業	掘削、伐採	倉敷市外	■					180		一

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
河川事業	A03-016	河川	一般	岡山県	直接	一	広域河 川（１ ）	－	3-A4（一）高梁川広域河 川改修事業	掘削、伐採	総社市外	■					170		－
	A03-017	河川	一般	岡山県	直接	一	堰堤改 良（２ ）	－	3-A13千屋ダム堰堤改良事 業	ダム管理用設備改良	新見市	■	■	■	■	■	270		策定済
	A03-018	河川	一般	岡山県	直接	一	堰堤改 良（２ ）	－	3-A14高瀬川ダム堰堤改良 事業	ダム管理用設備改良	新見市	■	■	■	■	■	460		策定済
	A03-019	河川	一般	岡山県	直接	一	堰堤改 良（２ ）	－	3-A15河本ダム堰堤改良事 業	ダム管理用設備改良	新見市	■	■	■	■	■	200		策定済
	A03-020	河川	一般	岡山県	直接	一	堰堤改 良（２ ）	－	3-A16三室川ダム堰堤改良 事業	ダム管理用設備改良	新見市	■	■	■	■	■	100		策定済

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
河川事業	A03-021	河川	一般	岡山県	直接	一	堰堤改良（1）	－	3-A18高梁川上流ダム再生の検討	ダム再生の検討	新見市	■	■	■	■	■	100		策定済
		種別 1：堰堤改良（3）ダム再生計画の策定																	
											小計						9,422		
											合計						9,422		

中 間 評 価	
○中間評価の実施体制、実施時期	
中間評価の実施体制	中間評価の実施時期
岡山県において評価を実施	令和7年10月
	公表の方法
	岡山県ホームページで公表
○事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	1 一級河川砂川や二級河川笹ヶ瀬川等の河川改修を行うことにより、浸水被害軽減戸数は着実に増加している。 2 ダム管理設備における改良更新を、長寿命化計画に基づき行うことにより、実施数は着実に増加している。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
○特記事項（今後の方針等）	
目標達成に向け、引き続き効果的・効率的な整備を推進する。	

○目標値の達成状況

番号	指標（略称）		
	目標値／実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1			
	中 間 目標値	11578戸	整備計画策定時には重点計画だった（一）砂川や（二）足守川を通常計画に移行したことにより、全体事業費が減少し、目標としていた浸水被害軽減戸数を下回った。
	中 間 実績値	10011戸	
2			
	中 間 目標値	ダム	整備計画策定時には交付金事業であったが、令和4年度より、補助事業に移行したことにより、全体事業費が減少し、目標としていた改良更新の実施数を下回った。
	中 間 実績値	4ダム	