

2-1 工程管理

1. 実施工程表の提出について

- (1) 実施工程表は工事の進行を確認するため、請負者が工事着手前に第1回目を、その後は毎月初め（請負金額1,500万円未満は2ヶ月に1回）に提出するものとする。なお、500万円未満の工事の実施工程表の提出については監督員と協議のうえ省略することができる。
- (2) これ以外の詳しい様式にて管理するときは、その様式を提出して良い。

2. 記入要領

- (1) 工種、種別欄には工程管理上の要素が少なく、かつ工程を理解する上で支障のないものは記入しなくて良い。
- (2) 所要日数欄には所要の実作業日数を記入する。
- (3) 工程の上段には予定数量を、下段には実績数量と出来高パーセントを（ ）書で記入する。
1,000
- (4) 予定数量を変えるときは ~~2,000~~ のように前回の予定を線引きし上に新計画を記入する。
- (5) 変更のあったときはその時点で変更数量により予定を組み替え提出する。

【工事出来高報告表】

- (1) 予定金額工程を変えるときは ~~3,000~~ のように前回の予定を線引きし、その上に新計画を記入する。
4,000
- (2) 実施金額工程は実施工程表提出時点の出来高を記入する。
- (3) 変更のあったときはその時点で変更額により予定金額工程及び実施金額工程の累計パーセントを訂正し提出する。

実施工程表・工事出来高報告表 記入例 2

| | | | | | |
|----|--|------|--|-----|--|
| 課長 | | 課長補佐 | | 監督員 | |
|----|--|------|--|-----|--|

| | | | | | |
|------|--|-------------|-----------------------------|--------------|---|
| 工事名 | | 工期 | 平成 年9月22日 ~ 平成 年 3月10日 | 請負者 | |
| 工事番号 | | 契約 変更年月日 | 契約 平成 年9月22日 年 月 日 変更 | 現場代理人 | 印 |
| 位置 | | 金額 | 請負 ¥29,820,000 変更請負 | 主任 監理 技術者 | 印 |

第 回 平成 年 月 日
 第 3 回 平成 年 11 月 1日
 第 2 回 平成 年 10 月 1日
 当 初 平成 年 9 月 22日

実 施 工 程 表

| 工種 | 種別 | 数量 | 所要 日数 | 月 別 ()% | | | | | | | | | | | | 摘要 | | | | |
|-------|------------------------|--------------------|----------|----------|-----|------------|-----|------|---|----|------|----|-----|---|---|----|--|--|--|-------------|
| | | | | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | |
| 準備工 | | 1式 | 30 | | 1式 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 切土工 | 法面整形 | 964m ² | 20 | | 200 | 964 764 | | | | | | | | | | | | | | |
| 緑化工 | 植生基材吹付工 t=3cm | 885m ² | 20 | | | 285 | | | | | 600 | | | | | | | | | |
| アンカー工 | 足場工 | 561空m ³ | 40 | | | 200 | 361 | | | | | | | | | | | | | |
| アンカー工 | SFL-3 20.7m/本 | 21本 (401.1m) | 20 | | | | 21 | | | | | | | | | | | | | 出来高% 100 |
| 受圧板工 | フィットフレーム FIT25W-480 | 21基 | 30 | | | | | | 5 | 16 | 96.5 | 計画 | 100 | | | | | | | 80 |
| 技術管理 | 調査ボーリング φ66 | 2箇所 | 10 | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| | 基本試験 φ86 | 1箇所 | 10 | | | | 1 | | | | 65.3 | | | | | | | | | 60 |
| 跡片付け | | 1式 | | | | | | 58.4 | | | | 1式 | | | | | | | | 40 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |

工 事 出 来 高 報 告 表

(千円)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|-------|--------|-------|-------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|
| 予 定 金 額 工 種 | 605 | 932 | 4,627 | 11,275 | 2,063 | 9,282 | 1036 | | | | | | | | | | | | | 29,820 |
| 実 施 金 額 工 種 | 605 | 747 | 648 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

()は累計%

実施工程表・工事出来高報告表 記入例 3

| | | | | | |
|----|--|-------|--|-----|--|
| 課長 | | 総括副参事 | | 監督員 | |
|----|--|-------|--|-----|--|

| | | | | | |
|------|--|-------------|---------------------|-----------|---|
| 工事名 | | 工期 | 平成 年8月19日～平成 年3月16日 | 請負者 | |
| 工事番号 | | 契約 変更年月日 | 契約 変更 平成 年8月19日 | 現場代理人 | ㊟ |
| 工事場所 | | 金額 請負 | 変更請負 54,270,300 | 主任(監理)技術者 | ㊟ |

実施工程表

第5回目平成 年 1 月 5 日 第1回目平成 年 9 月 1 5 日
 第4回目平成 年 1 2 月 1 日 第2回目平成 年 1 0 月 1 日
 第3回目平成 年 1 1 月 2 日
 第1回目平成 年 8 月 6 日 計画

| 工種 | 種別 | 数量 | 所要 日数 | 月別(予定) | | | | | | | | | | | | 摘要 | | |
|------------------|----------------------|-------------------|----------|--------|----|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------------------|----------------------|-------|--|----|--|--|
| | | | | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | | | | | | |
| 準備工 | 伐採・地下埋設調査・電線管理者協議・伐採 | 一式 | 40日 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 仮設工 | 特殊部・矢板・覆工板 | 4箇所 | 4日 | | | (2箇所) | (50.0) | (1箇所) | (25.0) | (1箇所) | (25.0) | | | | | | | |
| プレキャストボックス工 | 掘削・据付・埋め戻し・仮復旧 | 4箇所 | 8日 | | | (1箇所) | (25.0) | (2箇所) | (50) | (1箇所) | (25.0) | | | | | | | |
| 分岐樹(1)(2)ハンドホール工 | 掘削・据付・埋め戻し・仮復旧 | 10箇所 | 4日 | | | | | (6基) | (60) | (4基) | (40) | | | | | | | |
| 管路工 | 掘削・土留・配管・埋め戻し・仮復旧 | 146m | 85日 | | | (16m) | (11) | (35m) | (24.0) | (95m) | (65) | | | | | | | |
| 照明基礎工 | H-300・H-250 | 6基 | 10日 | | | | | | | (3基) | (50) | (3基) | (50) | | | | | |
| 付帯工事 | 路面排水・既設構造物復旧工事 | 146m | 12日 | | | | | | | | | 146m | (100) | | | | | |
| 舗装工 | 歩道舗装工 | 274m ² | 2日 | | | | | | | | | 274m ² | (100) | | | | | |
| | 排水性舗装工 | 700m ² | 6日 | | | | | | | | | | (700m ²) | (100) | | | | |



