



- 梅雨前線による降雨のため、津川ダム地点では、6月30日20時頃から雨が降り始め、7月2日19時頃までに累計雨量が163mmに達した。
- 津川ダムへ34.0m³/s流入時(最大流入)に19.6m³/sをダムへ貯水し、下流への放流量を約42.4%に軽減。
- これにより、ダム下流の地点において約0.33mの水位低減効果を発揮。

