

平成 31 年 2 月 25 日

災害廃棄物対策室

平成 30 年 7 月豪雨災害に係る災害廃棄物処理等の進捗状況について

(平成 31 年 1 月末時点)

平成 30 年 7 月豪雨災害により岡山県内において発生した災害廃棄物の処理及び被災家屋等の公費解体の状況を取りまとめましたので、お知らせします。

1 災害廃棄物の処理状況

県内の災害廃棄物の処理は、平成 31 年 1 月末時点で、発生推計量 295.6 千 t に対して 104.4 千 t (処理進捗率 35.3%) の処理が完了しています。

うち県の事務受託分については、発生推計量 218.5 千 t に対して 56.8 千 t (処理進捗率 26.0%) の処理が完了しています。

区分	時期	発生推計量 [※] (A)	処理量 (B)	処理進捗率 (B/A)
全県	平成 30 年 12 月末	295.6 千 t	87.2 千 t	29.5%
	平成 31 年 1 月末	295.6 千 t	104.4 千 t	35.3%
(うち県受託分)	平成 30 年 12 月末	218.5 千 t	43.2 千 t	19.8%
	平成 31 年 1 月末	218.5 千 t	56.8 千 t	26.0%

※岡山県災害廃棄物処理実行計画策定時点 (平成 30 年 10 月 1 日)

2 被災家屋等の公費解体の状況

被災市町村では、半壊以上の被害があった家屋等を対象に、公費解体 (費用償還する自費解体を含む。) が進められています。

平成 31 年 1 月末現在、被災市町村が想定している解体棟数 3,528 棟のうち、解体済の棟数は 795 棟 (解体進捗率 22.5%) です。

時期	解体想定棟数 (C)	解体済棟数 (D)	解体進捗率 (D/C)
平成 30 年 12 月末	3,539 棟	616 棟	17.4%
平成 31 年 1 月末	3,528 棟	795 棟	22.5%

災害廃棄物処理等進捗状況

(平成31年1月末時点)

	発生推計量 (A) [千 t]	処理量 (B) [千 t]	処理 進捗率 (B/A)	解体想 定棟数 (C) [棟]	解体済 棟数 (D) [棟]	解体 進捗率 (D/C)
岡山市	19.3	12.0	62.3%	100	8	8.0%
倉敷市	226.0	72.7	32.2%	2,900	701	24.2%
津山市	0.7	0.0	4.8%	3	0	0.0%
玉野市	0.5	0.0	7.5%	4	0	0.0%
笠岡市	1.3	1.0	79.2%	19	7	36.8%
井原市	3.2	2.3	71.5%	23	8	34.8%
総社市	18.5	4.4	23.6%	350	35	10.0%
高梁市	13.0	3.6	27.8%	70	14	20.0%
新見市	1.7	1.3	77.1%	6	5	83.3%
備前市	(100t 未満)	0.0	100.0%			
瀬戸内市	1.0	1.0	95.7%			
赤磐市	0.5	0.0	6.9%	2	0	0.0%
真庭市	0.4	0.1	26.9%	4	2	50.0%
美作市	(100t 未満)	0.0	100.0%			
浅口市	2.4	0.1	3.1%	4	0	0.0%
和気町	0.2	0.1	64.9%			
早島町	(100t 未満)	0.0	83.3%			
里庄町	0.1	0.0	0.0%	1	0	0.0%
矢掛町	4.5	4.2	92.8%	36	10	27.8%
新庄村	-	-	-			
鏡野町	0.9	0.1	14.3%	2	1	50.0%
勝央町	-	-	-			
奈義町	-	-	-			
西粟倉村	(100t 未満)	0.0	90.9%			
久米南町	0.8	0.8	102.6%			
美咲町	(100t 未満)	0.0	90.9%			
吉備中央町	0.5	0.5	99.8%	4	4	100.0%
(県受託分) 再掲	218.5	56.8	26.0%			
合計	295.6	104.4	35.3%	3,528	795	22.5%

※端数処理によって合計値及び処理進捗率が合わない場合がある。