

重要水防箇所一覧表

1 県管理河川（陸閘以外）

| 水系名 | 河川名 海岸名 | 河川 海岸 番号 | 区域 | 延長(m) | | 危険状況 | 担当水防 管理団体 | 水防工法 | 所要資材 | 担 当 地 域 事 務 所 |
|-----|------------|----------------|------------|-------|-------|----------|--------------|-------|------------------------|---------------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| 旭川 | 備中川 | 1 | 真庭市落合垂水 | 左岸 | 150 | B 堤防断面不足 | 真庭市 | 築直し工 | 土のう375木杭17 竹23 | 真庭地域事務所 |
| 旭川 | 備中川 | 3 | 真庭市落合垂水 | 左岸 | 450 | B 堤防高不足 | 真庭市 | 積土のう工 | 土のう6, 300木杭1, 800 | 真庭地域事務所 |
| 旭川 | 備中川 | 5 | 真庭市落合垂水～下方 | 右岸 | 600 | A 堤防高不足 | 真庭市 | 積土のう工 | 土のう8, 400木杭3, 200 | 真庭地域事務所 |
| | | | | | (600) | A 堤防断面不足 | | 築直し工 | 土のう1, 500木杭66 竹90 | |
| 旭川 | 備中川 | 6 | 真庭市下方 | 右岸 | 200 | B 堤防高不足 | 真庭市 | 積土のう工 | 土のう2, 800木杭800 | 真庭地域事務所 |
| | | | | | (200) | B 堤防断面不足 | | 築直し工 | 土のう500木杭22 竹30 | |
| 旭川 | 備中川 | 7 | 真庭市下方 | 右岸 | 200 | B 堤防高不足 | 真庭市 | 積土のう工 | 土のう2, 800木杭800 | 真庭地域事務所 |
| | | | | | (200) | A 堤防断面不足 | | 築直し工 | 土のう500木杭22 竹30 | |
| 旭川 | 備中川 | 8 | 真庭市下方 | 左岸 | 50 | A 堤防高不足 | 真庭市 | 積土のう工 | 土のう700木杭200 | 真庭地域事務所 |
| 旭川 | 備中川 | 9 | 真庭市下方 | 左岸 | 200 | A 堤防高不足 | 真庭市 | 積土のう工 | 土のう2, 800木杭800 | 真庭地域事務所 |
| | | | | | (200) | B 堤防断面不足 | | 築直し工 | 土のう500木杭22 竹30 | |
| 旭川 | 備中川 | 10 | 真庭市下方 | 左岸 | 200 | A 堤防高不足 | 真庭市 | 積土のう工 | 土のう2, 800木杭800 | 真庭地域事務所 |
| 旭川 | 備中川 | 11 | 真庭市下方 | 左岸 | 200 | B 堤防高不足 | 真庭市 | 積土のう工 | 土のう2, 800木杭800 | 真庭地域事務所 |
| | | | | | (200) | B 堤防断面不足 | | 築直し工 | 土のう500木杭22 竹30 | |
| 旭川 | 備中川 | 12 | 真庭市下方 | 左岸 | 200 | A 堤防高不足 | 真庭市 | 積土のう工 | 土のう2, 800木杭800 | 真庭地域事務所 |
| | | | | | (200) | A 堤防断面不足 | | 築直し工 | 土のう500木杭22 竹30 | |
| 旭川 | 備中川 | 13 | 真庭市下方 | 左岸 | 200 | A 堤防高不足 | 真庭市 | 積土のう工 | 土のう2, 800木杭800 | 真庭地域事務所 |
| | | | | | (200) | B 堤防断面不足 | | 築直し工 | 土のう500木杭22 竹30 | |
| 旭川 | 備中川 | 14 | 真庭市鹿田 | 右岸 | 200 | B 堤防高不足 | 真庭市 | 積土のう工 | 土のう2, 800木杭800 | 真庭地域事務所 |
| | | | | | (200) | B 堤防断面不足 | | 築直し工 | 土のう500木杭22 竹30 | |
| 旭川 | 備中川 | 15 | 真庭市鹿田 | 右岸 | 200 | B 堤防高不足 | 真庭市 | 積土のう工 | 土のう2, 800木杭800 | 真庭地域事務所 |
| 旭川 | 備中川 | 16 | 真庭市鹿田 | 右岸 | 10 | B 法崩れ | 真庭市 | 表葺張工 | 防水シート4土のう20 木杭12竹24 | 真庭地域事務所 |
| 旭川 | 備中川 | 17 | 真庭市鹿田 | 左岸 | 200 | B 堤防高不足 | 真庭市 | 積土のう工 | 土のう2, 800木杭800 | 真庭地域事務所 |
| | | | | | (200) | B 堤防断面不足 | | 築直し工 | 土のう500木杭22 竹30 | |
| 旭川 | 備中川 | 18 | 真庭市鹿田 | 左岸 | 300 | B 堤防高不足 | 真庭市 | 積土のう工 | 土のう4, 200木杭1, 200 | 真庭地域事務所 |
| 旭川 | 備中川 | 19 | 真庭市鹿田 | 左岸 | 300 | A 堤防高不足 | 真庭市 | 積土のう工 | 土のう4, 200木杭1, 200 | 真庭地域事務所 |
| | | | | | (300) | A 堤防断面不足 | | 築直し工 | 土のう750木杭33 竹45 | |
| 旭川 | 備中川 | 20 | 真庭市鹿田～栗原 | 左岸 | 200 | B 堤防高不足 | 真庭市 | 積土のう工 | 土のう2, 800木杭800 | 真庭地域事務所 |
| | | | | | (200) | B 堤防断面不足 | | 築直し工 | 土のう500木杭22 竹30 | |
| 旭川 | 備中川 | 21 | 真庭市栗原 | 右岸 | 200 | B 堤防高不足 | 真庭市 | 積土のう工 | 土のう2, 800木杭800 | 真庭地域事務所 |
| 旭川 | 備中川 | 22 | 真庭市栗原 | 右岸 | 400 | B 堤防高不足 | 真庭市 | 積土のう工 | 土のう5, 600木杭1, 600 | 真庭地域事務所 |
| 旭川 | 備中川 | 23 | 真庭市一色 | 左岸 | - | B 法崩れ | 真庭市 | 表葺張工 | 防水シート4土のう20 木杭12竹24 | 真庭地域事務所 |
| 旭川 | 備中川 | 24 | 真庭市山田 | 左岸 | 500 | 要 旧川跡 | 真庭市 | | | 真庭地域事務所 |
| 旭川 | 備中川 | 25 | 真庭市山田 | 左岸 | (500) | B 漏水 | 真庭市 | 釜段工 | 土のう750鋼杭130 木杭20 | 真庭地域事務所 |
| 旭川 | 備中川 | 26 | 真庭市宮地 | 右岸 | 100 | 要 旧川跡 | 真庭市 | | | 真庭地域事務所 |
| 旭川 | 備中川 | 27 | 真庭市宮地 | 右岸 | (100) | B 漏水 | 真庭市 | 釜段工 | 土のう150鋼杭26 木杭4 | 真庭地域事務所 |
| 旭川 | 備中川 | 28 | 真庭市宮地 | 右岸 | 150 | 要 旧川跡 | 真庭市 | | | 真庭地域事務所 |
| 旭川 | 備中川 | 29 | 真庭市宮地 | 右岸 | (150) | B 漏水 | 真庭市 | 釜段工 | 土のう225鋼杭39 木杭6 | 真庭地域事務所 |
| 旭川 | 備中川 | 30 | 真庭市上水田 | 右岸 | - | B 水衝・洗掘 | 真庭市 | 木流し工 | 土のう5木杭1 雑木1 | 真庭地域事務所 |
| 旭川 | 備中川 | 31 | 真庭市上水田 | 左岸 | 100 | 要 旧川跡 | 真庭市 | | | 真庭地域事務所 |
| 旭川 | 備中川 | 32 | 真庭市上水田 | 左岸 | (100) | B 漏水 | 真庭市 | 釜段工 | 土のう150鋼杭26 木杭4 | 真庭地域事務所 |