

工事概要

工 事 名 称	おかやま旧日銀ホール外壁等改修工事
工 事 場 所	岡山市北区内山下
構造・規模	改修工事 本館棟 鉄筋コンクリート造一部組積造 2階 延べ面積 771㎡ 他1棟
工 期	令和6年9月～令和7年3月
概 要	岡山市中心部に位置する築100年を超える歴史的建造物の劣化対策工事。平成17年に文化芸術の創造拠点として生まれ変わった旧日銀岡山支店（ルネスホール）であるが、外壁等の仕上げは大正時代のままであり、経年により汚れや石材欠損が生じ、部分的な石材破片の落下の危険性も指摘されていた。 本工事では、北木島産の花こう岩による外観、登録有形文化財としての価値を損なわないように配慮しつつ、劣化により生じた外壁の浮き、石材の欠損及びひび割れの補修、美装、表面強化処理を実施したほか、内部劣化の要因となる雨漏り対策等を実施した。



工事完了

おかやま旧日銀ホール外壁等改修工事 主な工事内容




●洗浄

汚れを落とし、美観向上、次工程の下地を整備。




●劣化対策(割れ・浮き)

劣化箇所に補修用の樹脂を注入。



●劣化状況調査

現況を調査し、補修箇所や補修方法を検討。



●劣化対策(石材欠損部)

石材欠損部を擬石で修復・復元。



●劣化部分等除去

表面に付着した劣化部分を除去し、補修の準備。



●劣化対策(石材表面風化)

石材表面の強度回復、耐久性向上、吸水防止のため浸透性強化剤を塗布。