様式第２号

設計図書等に対する質問・回答書

工事番号	施設工事第１０号
工 事 名	警察本部分庁舎二輪車置場整備工事

番号	質問事項	回答事項
1	（図面 A-09） フェンス詳細図で高さが≒10,100 と記載されていますが工事費内訳 8 の形材フェンス汎用形材の長さが L4200 と記されています。納まり詳細の指示をお願い致します。	図面 A-09 の縮尺が 1/100 となっていますので縮尺を 1/30 に読み替えてください。 （例：フェンス高さ≒3,030） 修正した図面を追加で貸与します。 なお、入札は内訳書と同じ内容で応札してください。
2	（内訳書） 工事費内訳 9 の汎用形材アングル 60*60 L6000　14 個の使用場所及び詳細を教えて下さい。	汎用形材アングルを現場加工して柱の固定金物としての使用を想定しています。
3	（図面 A-09） 工事費内訳 17 の内部足場高さが階高 4.0m 以下しか項目が有りません。A-09 のフェンス詳細で高さが≒10,100 と記されています。対応方法を指示願います。	図面 A-09 の縮尺が 1/100 となっていますので縮尺を 1/30 に読み替えてください。 （例：フェンス高さ≒3,030） 修正した図面を追加で貸与します。

令和８年１１月２日

回答者　岡山県警察本部警務部会計課長