個別構造物一覧表(トンネル)

基本情報								直近の点検結果			年次修繕計画表 ○点検、■本体工等の修繕 注1)					概算対策費(百万円)	主な修繕対策工等
								定期点検および空洞調査									
No	局事務所	道路種別	路線番号	トンネル名	トンネル延長(m)	管理延長(m)	建設年次(西暦)	点検年次 空洞	点検年次 定期	結果	2022(R4)	2023(R5)	2024(R6)	2025(R7)	2026(R8)		
1	備前	(国)	430	玉第１トンネル	50	50	1959			－							撤去工事中
2	備前	(国)	430	玉第２トンネル	112	112	1960			－							改築工事中
3	備前	(国)	430	玉第３トンネル	221	221	1962			－							改築工事中
4	備前	(国)	429	小森トンネル	221	221	1998		R4	Ⅱ	○						
5	備前	(主)	62	早瀬由加トンネル	250	250	1998		R1	Ⅱ			○				
6	備前	(国)	430	玉野トンネル	251	251	2010		R1	Ⅱ			○				
7	備前	(主)	45	尾坂トンネル	1,088	1,088	1983	R2	H30	Ⅲ	■	○				58	空洞充填工
8	東備	(一)	703	天神山第2トンネル	27	27	1923	H28	R4	Ⅱ	○						
9	東備	(一)	260	蕃山トンネル	40	40	1930		R3	Ⅱ					○		
10	東備	(一)	703	天神山第1トンネル	40	40	1923	H28	R4	Ⅱ	○						
11	東備	(一)	703	峠清水トンネル	202	202	1923		R4	Ⅱ	○						
12	東備	(一)	368	火打坂トンネル	237	237	1984	H29	R3	Ⅲ		■	■		○	10	はく落防止
13	東備	(主)	27	仁堀トンネル	285	285	1996		H30	Ⅱ		○					
14	東備	(主)	79	佐古トンネル	464	464	2002		H30	Ⅰ		○					
15	東備	(一)	261	関谷トンネル	509	509	1992		R4	Ⅱ	○						
16	東備	(主)	79	可真上トンネル	616	616	2013		R2	Ⅱ				○			
17	東備	(主)	79	酌田トンネル	632	632	2000		H30	Ⅲ		○					対策済
18	東備	(主)	703	瀬戸トンネル	680	680	2015		R4	Ⅱ	○						
19	東備	(主)	27	八島田トンネル	1,248	1,248	2017		H30	Ⅱ		○					
20	備中	(一)	278	秦トンネル	151	151	2003		R3	Ⅱ					○		
21	備中	(主)	35	富トンネル	210	210	2004		R1	Ⅱ			○				
22	備中	(主)	21	小川トンネル	320	320	1985	H30	R3	Ⅲ		■	■		○	20	はく落防止
23	井笠	(国)	313	芳井トンネル	227	227	1996		R1	Ⅱ			○				
24	井笠	(主)	9	天神峡トンネル	907	907	2015		R4	Ⅱ	○						
25	井笠	(主)	64	遙照山トンネル	1,210	1,210	2000		R1	Ⅱ			○				
26	高梁	(一)	300	羽山第２トンネル	32	32	1919		H29	Ⅲ	■	○				17	はく落防止
27	高梁	(一)	107	竹ノ瀬トンネル	34	34	1965	H29	R3	Ⅲ	■				○	17	空洞充填工・はく落防止工
28	高梁	(一)	107	加合木トンネル	35	35	1967	H29	R3	Ⅱ					○		
29	高梁	(一)	320	中井トンネル	38	38	1928		R4	Ⅱ	○						
30	高梁	(一)	107	佐原目トンネル	38	38	1971	H29	R3	Ⅱ					○		
31	高梁	(一)	107	笠神トンネル	53	53	1965	H29	R3	Ⅲ	■				○	29	空洞充填工・はく落防止工
32	高梁	(一)	300	羽山第１トンネル	114	114	1919		H29	Ⅲ	■	○				1	はく落防止
33	高梁	(国)	313	三沢トンネル	232	232	1991		R4	Ⅱ	○						
34	高梁	(国)	313	宮山トンネル	252	252	1981	H30	R2	Ⅱ				○			
35	高梁	(主)	33	備中トンネル	286	286	1974	H28	R3	Ⅱ					○		
36	高梁	(主)	33	二本木トンネル	530	530	1997		H30	Ⅱ		○					
37	高梁	(国)	313	多和山トンネル	735	735	1985	H27	R2	Ⅱ				○			
38	新見	(一)	112	惣ヶ原トンネル	74	74	1977	H29	R4	Ⅱ	○						
39	新見	(一)	112	大峠トンネル	100	100	1977	H29	R4	Ⅱ	○						
40	新見	(国)	180	石原トンネル	120	120	1991		H30	Ⅲ		○					対策済
41	新見	(一)	112	大砂トンネル	177	177	1977	H29	R4	Ⅱ	■ ○					42	空洞充填工
42	新見	(主)	12	三室峡トンネル	289	289	2002		R1	Ⅱ			○				
43	新見	(国)	180	阿福トンネル	681	681	1988	R2	R3	Ⅲ	■	■			○	160	空洞充填工・はく落防止
44	新見	(国)	182	九の坂トンネル	689	689	1972	R2	R3	Ⅲ	■	■			○	202	空洞充填工・はく落防止工
45	新見	(国)	180	小原トンネル	910	910	1988	R2	R2	Ⅲ	■	■		○		103	空洞充填工
46	新見	(主)	33	正田トンネル	943	943	2013		R2	Ⅱ				○			
47	新見	(国)	180	明地トンネル	1,130	582	1973	R2	R2	Ⅲ	■			○		36	空洞充填工
48	新見	(国)	180	井倉トンネル	1,150	1,150	1977	H27	R1	Ⅲ	■		○			32	路面補修
49	真庭	(一)	322	湯原第１トンネル	31	31	1955	H29	R4	Ⅱ	■ ○					5	空洞充填工
50	真庭	(一)	322	湯原第２トンネル	91	91	1955	H29	R4	Ⅱ	■ ○					6	空洞充填工
51	真庭	(主)	32	月田トンネル	98	98	1975	H29	R4	Ⅱ	■ ○					1	空洞充填工
52	真庭	(国)	181	美甘トンネル	100	100	1972	H28	R2	Ⅲ				○			対策済
53	真庭	(国)	313	湯原トンネル	153	153	1986	H28	R2	Ⅲ				○			対策済
54	真庭	(主)	32	友定トンネル	185	185	2002		R1	Ⅱ			○				
55	真庭	(主)	32	手の尾トンネル	195	195	2008		R1	Ⅱ			○				
56	真庭	(一)	322	土伏トンネル	280	280	1991		H30	Ⅲ		○					対策済
57	真庭	(主)	32	清谷トンネル	340	340	1992		R1	Ⅱ			○				
58	真庭	(国)	482	真加子トンネル	437	437	2004		R1	Ⅲ			○				対策済
59	真庭	(国)	313	中和トンネル	855	855	1991		R1	Ⅱ			○				
60	真庭	(国)	313	新熊居トンネル	1,321	1,321	1995		H30	Ⅲ		○					対策済
61	真庭	(国)	181	四十曲トンネル	1,863	800	1968	H28	R2	Ⅱ				○			
62	真庭	(主)	58	野土路トンネル	2,000	2,000	2005		R1	Ⅱ			○				
63	真庭	(国)	313	犬挟トンネル	2,626	1,790	1997		H30	Ⅲ	■	■ ○				161	附属設備修繕、断面修復、導水樋工
64	真庭	(主)	32	岩坪トンネル	684	684	2019		R4	Ⅱ	○						
65	美作	(主)	30	稲目トンネル	44	44	1951	H28	R3	Ⅱ				○			
66	美作	(国)	179	矢谷山トンネル	65	65	1998		R1	Ⅱ			○				
67	美作	(一)	336	黒木トンネル	96	96	1965	H28	R3	Ⅱ					○		
68	美作	(主)	6	堀坂隧道	126	126	1974	H28	R3	Ⅱ				○			
69	美作	(一)	339	一宮隧道	145	145	1976	H28	R3	Ⅱ					○		
70	美作	(国)	179	いつきトンネル	153	153	1992		R1	Ⅱ		○					
71	美作	(主)	75	越畑トンネル	175	175	1969	H28	R3	Ⅱ					○		
72	美作	(国)	179	男女山トンネル	225	225	1991	H28	R2	Ⅲ	■			○		1	断面修復、はく落防止
73	美作	(国)	179	甘木トンネル	247	247	1998		R1	Ⅱ		○					
74	美作	(国)	179	上斎原トンネル	258	258	1990		R2	Ⅱ				○			
75	美作	(国)	179	塚谷トンネル	269	269	1998		R2	Ⅲ	■			○		1	はく落防止
76	美作	(国)	429	江与味第１トンネル	293	293	2007		R1	Ⅱ			○				
77	美作	(国)	179	湯の坂トンネル	535	535	1995		R1	Ⅱ			○				
78	美作	(国)	429	休屋トンネル	666	666	1993		R2	Ⅱ				○			
79	美作	(国)	429	大師山トンネル	920	920	2004		R1	Ⅱ			○				
80	美作	(国)	179	大釣トンネル	1,293	1,293	2002		R1	Ⅱ		○					
81	美作	(国)	179	雲井山トンネル	1,497	1,497	1998		R1	Ⅱ			○				
82	美作	(国)	179	人形トンネル	1,865	1,077	1981	H29	R3	Ⅲ	■				○	49	空洞充填工、はく落防止
83	勝英	(国)	179	明見トンネル	108	108	1983	H30	R3	Ⅱ					○		
84	勝英	(主)	90	十丁トンネル	158	158	1995		R4	Ⅱ	○						
85	勝英	(主)	46	滝宮トンネル	240	240	1977	H29	R3	Ⅱ					○		
86	勝英	(国)	374	湯郷第２トンネル	287	287	2007		R1	Ⅱ			○				
87	勝英	(国)	374	湯郷第１トンネル	852	852	2010		R1	Ⅱ			○				